

## Revitalisasi GOR Segiri Ditargetkan Rampung Oktober Rp39,5 Miliar untuk Bangunan dan Interior



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,25/07/2024

**SAMARINDA** – Proyek revitalisasi GOR Segiri di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota masih terus berjalan. Tahun ini, Pemkot Samarinda mengalokasikan anggaran sebesar Rp39,5 miliar untuk menyelesaikan proyek yang sudah dikerjakan sejak tahun 2023 lalu. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) serta interior.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Sarpras dan Interior Gedung GOR Segiri, Suprayogi mengatakan, progres terkini proyek mencapai sekitar 30 persen. Angka ini mengalami deviasi positif 3 persen dari perencanaan yang semula 27 persen. “Semua pekerjaan masih sesuai dengan jadwal yang disusun,” jelasnya, Rabu (24/7).

Beberapa pekerjaan yang telah dilakukan antara lain *finishing* rumah genset, pemasangan keramik, *finishing* tribun, persiapan pemasangan plafon, ruang *broadcast*, persiapan pagar dan *main gate*, dan pemasangan instalasi listrik serta pelapisan lantai GOR dengan cat *epoxy*.

Bobot paling berat adalah pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) seperti AC, genset, *sound system*, dan proteksi kebakaran. Sebagian material ME sedang dalam perjalanan menuju Samarinda. “Progres akan terlihat lebih signifikan di Agustus karena setelah perangkat yang dikirim tiba, maka pelaksana akan langsung memasang sesuai titiknya,” ujarnya.

Di samping itu, terkait kursi, dia menyebut bahwa perangkatnya sedang dalam pengiriman. “Total terdapat 1.073 kursi yang terdiri dari 1.030 kursi *single sit* ekonomi dan 43 unit kursi VIP,” singkatnya.

Sedangkan untuk fasad depan yang masih ditutup pagar pengaman proyek, dirinya menjelaskan pihaknya belum bisa meski bersebelahan dengan area upacara 17 Agustus di GOR Segiri. Hal ini karena kontrak pekerjaan baru berakhir pada Oktober 2024 mendatang. “Kami optimis bahwa proyek ini dapat diselesaikan dengan maksimal sesuai kontrak. Kepada warga yang ingin menggunakan fasilitas ini, agar bersabar dahulu,” jelasnya.

Terkait kendala pelaksanaan, dirinya menyebut bahwa sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pekerjaan interior, karena banyak pekerjaan dikerjakan di dalam ruangan. Namun, karena banyak material yang berasal dari luar kota, ada waktu tunggu saat proses pengiriman. “Termasuk pengujian fungsional seperti genset dan lainnya. Semua masih sesuai perencanaan,” pungkasnya. **(dra)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Revitalisasi GOR Segiri Ditargetkan Rampung Oktober Rp39,5 Miliar untuk Bangunan dan Interior, 25/07/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga, standar prasarana olahraga berupa bangunan gedung olahraga dapat disempurnakan secara berkala, terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan serta perkembangan di bidang penyediaan prasarana gedung olahraga.
2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung meliputi persyaratan yang terkait dengan:
  - a. keselamatan bangunan gedung;
  - b. kesehatan bangunan gedung;
  - c. kenyamanan bangunan gedung; dan
  - d. kemudahan bangunan gedung.